



Vervoer boven water

- Foto 1,3 km straal

Planning en uitvoering

- Gemeente maakt draaiboek
 - Langs route aandachtspunten inventariseren
 - Afspraken maken met partners
 - Go or No Go-momenten
 - Dagplanning

- Ontruiming Bom 28 maart 2010
 - EODD heeft op 27 maart voorbereidingen getroffen
 - 28 maart: Afstemming in CoPI verband
 - Opvanglocaties en stadhuis geopend
 - Afzetting sectoren A,B en C
 - Noodverordening
 - Ferry op New Castle
 - Detonatie niet op 28 maar 29 maart

- Evaluatie 14 april 2010



Dag van ruiming van de bom

Maart 2010

Zon	28	7 ^e	14	21	28 Bom <small>Palmzondag</small>
Maa	1	8	15 ^e	22	29
Din	2	9	16	23 ^e	30 ^e
Woe	3	10	17 <small>loeds wezen</small>	24	31
Don	4	11 <small>11AC</small>	18	25	1





Leerpunten

- Klein houden
- Ken je partners
- Risicoreductie = kostenreductie
- Gebruik je netwerk
- Elkaars taal spreken, doorvragen
- Leidend: gemeente en EODD
- Media goed betrekken
- Nafase/evaluatie
- Kostenaspect (bestuurscompensatie)

De bom tot ontploffing op zee





Zijn er nog vragen?

- E-mail naar:
 - fschweitzer@velsen.nl
 - of
 - jvermaat@velsen.nl
- Bedankt voor jullie aandacht en tot ziens!!

